



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งสัง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติว่า”ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๓๐ (๕) ให้นายกเทศมนตรีทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี ทั้งให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลทุ่งสัง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวเทศบาลตำบลทุ่งสังจึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้หรือทาง www.thungsang.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อดิเรก แจ่มจรัส

(นายอดิเรก แจ่มจรัส)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง

สำนักงานปลัดเทศบาล

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๗๕-๘๖๓๐

www.thungsang.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลทุ่งสัง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามผลการดำเนินงานนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลทุ่งสังในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไป ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่

เทศบาลตำบลทุ่งสัง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบตามแผน ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว ถนนเลียบบคลองหนองยาว หมู่ที่ ๓	๔๗๘,๐๐๐ ผูกพัน	๔๗๘,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียวสายบ้าน นายไสว ไกรนรา ถึงบ้านนา แก้วมีบุญ หมู่ที่ ๑	๑๕๑,๐๐๐ ผูกพัน	๑๕๙,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายชลประทาน ห้วยน้ำราด หมู่ที่ ๖	๔๑๘,๐๐๐	-	พ.ย.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘			☒	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยลุงไข่ป่าของ อุทิศ หมู่ที่ ๕	๓๘๓,๐๐๐ โอนลด ๓๘๓,๐๐๐	-	พ.ย.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘			☒	
๕	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยโศภณา-คลองสังข์ หมู่ที่ ๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			
๖	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอยตาแมง หมู่ที่ ๑	๘๔,๐๐๐ โอนลด ๗๗,๐๐๐	-	ม.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๘			☒	
๗	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายโคกเคียม หมู่ที่ ๒	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกวัด-ไสเคียน หมู่ที่ ๑	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายควนเหนียงถึงควนเงินเสือ หมู่ที่ ๔	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกชลประทาน หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			
๑๑	ค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๑๒๐,๐๐๐ โอนสด ๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรักษา รักษน้ำ รักษาแผ่นดิน	๕,๐๐๐	-	ม.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๘			☒	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน ศพด.รายหัว	๗๓,๔๔๐	๗๓,๔๔๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	☒			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓,๐๑๕,๕๕๔	๒,๘๓๕,๔๕๑	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	☒			
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๖๖๕	ม.ค. ๒๕๖๘	☒			
๖	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งสัง	๔๐,๐๐๐	-	ม.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๘			☒	

ยุทธศาสตร์ที่๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนชุม ชนบ้านหน้าเขา	๕๗๖,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒เดือน	☒			
๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้าน โคกวัด	๕๓๔,๖๐๐	๒๕๖,๕๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒เดือน	☒			
๙	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้าน วังหิน	๒๙๗,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๓,๒๔๘	๑๙๗,๖๙๔	ทุกเดือน หรือ ๑๒เดือน	☒			
๑๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้าน ควนยูง	๕๔๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒เดือน	☒			
๑๑	อาหารเสริม (นม) ศพด.ทต อาหารเสริม (นม) รร. ทต.ทุ่งสัง อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโนนโคกวัด อาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนยูง อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านวังหิน	๑,๔๓๓,๙๑๙ โอนเพิ่ม ๒๔,๐๐๐	๑,๔๕๕,๒๙๖.๘๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒เดือน	☒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบตามแผน ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติด	๒๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	๑๗๗,๙๒๕	มี.ค. - ก.ค. ๒๕๖๘	☒			
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งสังเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด	๑๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มี.ย.- ก.ค. ๒๕๖๘	☒			
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	-	พ.ย. ๒๕๖๘	☒			
๔	อุดหนุนโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอทุ่งใหญ่	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	ก.พ.- พ.ค. ๒๕๖๘	☒			
๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีสากพระและ กาชาดอำเภอทุ่งใหญ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.- พ.ย. ๒๕๖๘	☒			
๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมและรถหมรับเข้าร่วม ประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อำเภอทุ่งใหญ่	๒๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘	☒			
๗	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเยาวชน และประชาชน อำเภอทุ่งใหญ่	๒๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	ก.พ - ก.ค. ๒๕๖๘	☒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายได้และสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน			☒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายได้และสังคม
แผนงบกลาง

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๔๓๐,๐๐๐	๗,๙๒๖,๑๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	☒			
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๔๘,๘๐๐	๑,๔๙๖,๔๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	☒			
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	☒			
๔	สมทบกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	๑๓๐,๐๐๐	-	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน			☒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบตามแผน ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านโคกวัด	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘			☒	
๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหน้าเขา	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘			☒	
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านควนยุง	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘			☒	
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านวังหิน	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘			☒	
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านภูเขาหลัก	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘			☒	
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งสมอ	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘			☒	
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแก้ว	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘			☒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย (๑๘ มีนาคม ของทุกปี)	๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	มี.ค.๒๕๖๘	☒			
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล ทุ่งสัง	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐	๑๕๗,๘๓๙	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คีลธรรมและการ ป้องกันการทุจริตในองค์กร	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๘,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			
๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			
๕	โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๓๓,๑๕.๑๘	ก.พ.๒๕๖๘ - ส.ค.๒๕๖๘	☒			
๗	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๒๗,๕๓๒.๘๕	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กรณีกันเงินไว้แล้ว)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบตามแผน ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T) สายสามแยกคล้ายสองช่อง-ถนนจันทปลา หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๘๗,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ส.ค.๒๕๖๘	☒			กรณีกันเงินไว้แล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T) สายชลประทานห้วยยี่ราด หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๘๗,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ส.ค.๒๕๖๘	☒			กรณีกันเงินไว้แล้ว
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) นางระเบียบ สารานิตย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓๖๕,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ส.ค.๒๕๖๘	☒			กรณีกันเงินไว้แล้ว
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) สายปากคู หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๐๒,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ส.ค.๒๕๖๘	☒			กรณีกันเงินไว้แล้ว

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) สายบ้านนายฮวด หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๙๔,๐๐๐	-	ก.พ.๒๕๖๘ - ส.ค.๒๕๖๘		☒		กรณีกันเงิน ไว้แล้ว
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) สายหนองน้ำขาวถึงเขตตำบล บางรูป หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช	๔๙๘,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘		☒		กรณีกันเงิน ไว้แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการชุมชนนำอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๒๕๖๘ - ส.ค.๒๕๖๘			☒	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) แผนงานอุดหนุนโครงการและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบตามแผน ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายตาแมง หมู่ที่ ๑	๓๓๘,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘		☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม
๒	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน โคกวัด บริเวณปากคลองวัด หมู่ที่ ๑	๒๑๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ส.ค.๒๕๖๘		☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม
๓	โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายบ้านโคกเคียน หมู่ที่ ๒	๔๙๗,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ส.ค.๒๕๖๘		☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม
๔	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสิงห์ สุขกาย หมู่ที่ ๓	๙๘,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘		☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม
๕	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านตรอกคุด หมู่ที่ ๔	๑๐๓,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘		☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม
๖	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตรอกคุด หมู่ที่ ๔	๗๖,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘		☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน เกาะเทรียง หมู่ที่ ๔	๒๑๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒	☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจราจรถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายหลวงพ่อด่าง หมู่ที่ ๕	๓๘๙,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒	☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม
๙	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้าน นายสุรินทร์ แสงศรี หมู่ที่ ๖	๔๕๕,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒	☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖	๑๒๘,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒	☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสวนของค้ำ หมู่ที่ ๖	๓๑๒,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒	☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองเตย หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๘๘,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	☒	☒		กรณีจ่ายขาด เงินสะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กรณีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคล้ายสองช่อง-กระซังปลา หมู่ที่ ๔	๒,๐๖๔,๐๐๐	๒,๐๖๔,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.พ.๒๕๖๘	☒			กรณีจ่ายจาก เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.๑๐๗-๔๖ สายชลประทาน-วัดภูเขาหลัก หมู่ที่ ๕ บ้านภูเขา หลัก	๓,๓๓๕๐,๐๐๐	๓,๓๓๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.พ.๒๕๖๘	☒			กรณีจ่ายจาก เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ (กรณีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV	๖๑,๓๐๐	๖๑,๓๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ - ส.ค.๒๕๖๘	☒			

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบตามแผน ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	ต.ค.๒๕๖๗ - ส.ค.๒๕๖๘	☒			
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๓๒,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๒๗,๙๐๐	๕๙,๗๐๐	ก.พ.๒๕๖๘ - ส.ค.๒๕๖๘	☒			
๓	โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต	๗,๐๐๐	๖,๙๙๐	ก.พ.๒๕๖๘ - ส.ค.๒๕๖๘	☒			
๔	โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต	๗,๐๐๐	๖,๙๙๐	ก.พ.๒๕๖๘ - ส.ค.๒๕๖๘	☒			
๕	เก้าอี้ทำงาน	๑๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	ก.พ.๒๕๖๘ - ส.ค.๒๕๖๘	☒			
๖	โต๊ะทำงานเหล็ก	๗,๐๐๐	๖,๙๙๐	ต.ค.๒๕๖๗ - มี.ค.๒๕๖๘	☒			
๗	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	ต.ค.๒๕๖๗ - เม.ย.๒๕๖๘	☒			

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เหล็กมีล้อจับปิดแบบสองบาน	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	ก.พ.๒๕๖๘ - เม.ย.๒๕๖๘	☒			

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	ก.พ.๒๕๖๘ - เม.ย.๒๕๖๘	☒			
๒	โต๊ะทำงานเหล็ก	๗,๐๐๐	๖,๙๙๐	ก.พ.๒๕๖๘ - เม.ย.๒๕๖๘	☒			

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบตามแผน ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๒,๐๐๐	๖๓,๓๐๐	มี.ค.๒๕๖๘ – พ.ค.๒๕๖๘	☒			
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์เลเซอร์ หรือ LEDสี ชนิด Network แบบที่ ๑	๘,๙๐๐	๗,๙๘๐	มี.ค.๒๕๖๘ – พ.ค.๒๕๖๘	☒			
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงาน ประมวล	๒๔,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ – พ.ค.๒๕๖๘	☒			
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ – พ.ค.๒๕๖๘	☒			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบตามแผน ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบที่ ๒	๓๒,๐๐๐	๓๑,๕๐๐	มี.ค.๒๕๖๘ – พ.ค.๒๕๖๘	☒			
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์เลเซอร์ หรือ LEC ขนาด ๓๖ นิ้ว Network แบบที่ ๒	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	มี.ค.๒๕๖๘ – พ.ค.๒๕๖๘	☒			

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบตามแผน ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ปั้มน้ำบาดาล	๔๒,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - มี.ค.๒๕๖๘	☒			
๒	ปั้มน้ำบาดาล ๒ HP	๒๕,๐๐๐	๒๒,๘๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - มี.ค.๒๕๖๘	☒			

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ปัญหาด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ (Management & Financial Issues)

- การเวนคืนที่ดิน: เป็นอุปสรรคอันดับต้นๆ ที่ทำให้โครงการล่าช้า จากปัญหาข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ และการเจรจาค่าชดเชยที่ไม่ลงตัว
- งบประมาณไม่เพียงพอและล่าช้า: การจัดสรรงบประมาณที่ไม่ต่อเนื่อง ปัญหาเงินเพื่อทำให้ค่าวัสดุก่อสร้างพุ่งสูงขึ้น
- การรื้อย้ายสาธารณูปโภค: ความล่าช้าในการประสานงานเพื่อย้ายเสาไฟ ท่อประปา หรือสายสื่อสารที่กีดขวางแนวเขตทาง

๒. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ (Environmental & Site Conditions)

- สภาพอากาศ: ฝนที่ตกชุกหรือน้ำท่วมขังทำให้การทำงานต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถเทคอนกรีตหรือถมดินได้ตามแผน
- ข้อจำกัดของพื้นที่: การขยายถนนในเขตเมืองหนาแน่นทำได้ยากเนื่องจากติดพื้นที่อาคารบ้านเรือนและพื้นที่อนุรักษ์

๓. ปัญหาด้านสังคมและผลกระทบ (Social & Community Impacts)

- ผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง: การปิดเบี่ยงการจราจร ฝุ่นละออง เสียงดัง และปัญหาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
- การคัดค้านจากชุมชน: ความไม่เข้าใจหรือการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดการประท้วงหรือร้องเรียน

๑๑/๒๑ ม.ค. ๖๖

(นายอดิเรก แจ่มจรัส)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง